

様式第8（第22条関係）

令和7年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

令和8年3月30日

中国経済産業局長  
林 揚哲 殿

住所 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072番地1

氏名 智頭町長 金兒 英夫

令和7年12月1日付け20251028財第7号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の  
成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第22条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	公民館 空調設備設置工事	智頭町	528,000	521,300	

II. 事業評価個表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	公民館空調設備設置事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		智頭町					
交付金事業実施場所		鳥取県八頭郡智頭町大字西野地内ほか					
交付金事業の概要		<p>智頭町内における浅見公民館、池本公民館は年間を通じて地域コミュニティによる行事や集まりの場として、集落住民に広く活用されています。</p> <p>しかしながら、現在は空調設備が未整備であり、夏の猛暑や冬の厳寒時には、快適に活動できる環境とは言えない状況にあります。</p> <p>今後も公民館を、生涯学習や住民同士の交流の場として継続的に活用していくためには、季節を問わず快適に利用できる空間づくりが求められます。</p> <p>そのため、空調設備の導入を行い、誰もが安心して集える環境整備を行います。</p> <p>また、当該公民館は災害時の指定緊急避難所にも位置づけられていることから、避難者の安全・安心を確保するための施設整備も併せて行います。</p>					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第7次智頭町総合計画後期計画 第3部 基本計画 3 学び 施策5「生涯学習のステージづくり」 ■23 各地区公民館の地域の生涯学習拠点施設としての明確化 6 環境整備 施策5「消防・救急」 ■27 災害対策体制の確立</p>					
事業開始年度		令和7年度	事業終了（予定）年度		令和7年度		
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	成果実績	評価年度	令和7年度	
		住民の満足度 85%以上	満足度：やや満足 以上の回答をした 者÷回答者数×100	96%			
				目標値	85%		
				達成度	113%		
		評価年度の設定理由					
		事業が予定より、早く完了し、令和7年度にアンケート調査及び集計が完了したため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
<p>交付金事業として、エアコンを設置したことにより地域住民が季節を問わず快適に公民館を利用できるようになりました。これにより、生涯学習や住民同士の交流の場として継続的に活用、災害が起きた際の避難者の安全・安心を確保ができました。</p> <p>集落を対象としたアンケートも評価実績が目標値を上回る結果となりました。</p> <p>このことから、本事業は今後の集落の公民館利用促進と地域活動の活性化に寄与したと考えます。</p>							
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標	単位	令和7年度	年度	年度	
		空調設備設置	活動実績	台	2		
			活動見込	台	2		
		達成度	台	2			

交付金事業の総事業費等	令和7年度	年度	年度	備考
総事業費	528,000			
交付金充当額	521,300			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	521,300			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
空調設備設置	随契 (少額)	有限会社タマキ (智頭町)	528,000	
交付金事業の担当課室	企画課			
交付金事業の評価課室	企画課			